ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Месна заједница Барлово
Адреса наручиоца:	село Барлово
Интернет страница наручиоца:	www.kursumlija.org
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Текуће поправке пута и моста у селу Барлово, Месна заједница Барлово, по партијама, ЈНМВ-1.3.1./2016, ПАРТИЈА 1 Текуће поправке пута у селу Барлово
Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 45233141 – Радови на одржавању путева, 45221110 – Радови на изградњи мостова

Првобитна вредност уговора:	409.200,00 дин.без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	409.200,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Дана 02.12.2016.године закључен је Текуће поправке пута и моста у селу Барлово, Месна заједница Барлово, по партијама, ЈНМВ-1.3.1./2016, ПАРТИЈА 1 Текуће поправке пута у селу Барлово, број Уговора 404-140/2016 између Месна Заједница Барлово, 18432 Барлово и ПНТУ „ДРАГАН МИРНИЧКИ“ из Куршумлије, улица Бађоглавска број 2, 18430 Куршумлија, у поступку јавне набавке мале вредности радова - Текуће поправке пута и моста у селу Барлово, Месна заједница Барлово, по партијама, ЈНМВ-1.3.1./2016, ознака из општег речника набавки: 45233141 – Радови на одржавању путева, 45221110 – Радови на изградњи мостова.
Извођач и надзорни орган саставили су и доставили наручиоцу Извештај о немогућности започињања радова и предлог о увођењу могућности авансног плаћања уговорене цене, где су наводе да постоје објективни разлози за измену уговора, по основу тога што временски услови нису дозволили да предметни радови отпочну (температура је од тренутка потписивања уговора била у континуитету у минусу), а ради се о земљаним радовима, а средстава за извршење овог уговора нису предвиђена буџетом за 2017.годину.

Остале информације:

Промењен је Уговор о извођењу радова – Текуће поправке пута и моста у селу Барлово, Месна заједница Барлово, по партијама, ЈНМВ-1.3.1./2016, ПАРТИЈА 1 Текуће поправке пута у селу Барлово, број 404-140/2016 од 02.12.2016.године тако што се уводи могућност авансног плаћања радова, тако да ће се исплата радова из члана 2. основног уговора вршиће се авансно у износу 100%, односно у износу од 409.200,00 динара без ПДВ-а, по испостављању авансне ситуације (рачуна), у року до 5 дана од дана пријема авансне ситуације и истовременог достављања менице за повраћај аванса, захтева за регистрацију менице и меничног овлашћења, са роком важења до коначног извршења посла, а аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом